

PROGRAMMA L.R. 09/03/2015 N. 5 ART. , COMMI 5 E 7

Soggetto attuatore COMUNE DI ATZARA

Intervento: RIQUALIFICAZIONE URBANA, VIABILITA' D'ACCESSO E COMPLETAMENTO PIP

Cronoprogramma procedurale e finanziario LAVORI PRINCIPALI

Anno di riferimento	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno
Avanzamento finanziario	€ 188.776,62	€ 14.260,64				
Avanzamento procedurale	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno
Indizione procedura affidamento incarico professionale	Determinazione UT n. 38 del 30/04/2013					
Aggiudicazione definitiva incarico professionale	Determinazione UT n. 42 del 15/05/2013					
Approvazione progetto esecutivo	DGM n. 92 del 05/11/2013					
Indizione procedura negoziata affidamento lavori	Determinazione UT n. 71 del 25/11/2013					
Aggiudicazione definitiva lavori	Determinazione UT n. 78 del 17/12/2013					
Stipula del contratto con impresa aggiudicataria	Rep. 02/2013 del 18/02/2013					
Verbale consegna lavori		31/03/2014				
Verbale sospensione lavori		16/07/2014				
Verbale ripresa lavori		07/09/2014				
Verbale ultimazione		26/09/2014				
Approvazione certificato regolare esecuzione		Determinazione UT n. 103 del 30/12/2014				
Messa in servizio delle opere		23/03/2015				

Cronoprogramma procedurale e finanziario LAVORI COMPLEMENTARI

Anno di riferimento	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno
Avanzamento finanziario		€ 0,00	€ 52.941,67			
Avanzamento procedurale	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno
Aggiudicazione definitiva incarico professionale		Determinazione UT n. 92 del 01/12/2014				
Aggiudicazione definitiva lavori		Determinazione UT n. 92 del 01/12/2014				
Stipula del contratto con impresa aggiudicataria		Rep. Ut 10/2014 del 09/12/2014				
Verbale consegna lavori		11/12/2014				
Verbale ultimazione			20/01/2015			
Approvazione certificato regolare esecuzione			Determinazione UT n. 25 del 23/03/2015			
Messa in servizio delle opere			23/03/2015			